



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Solicitação de Prorrogação e Remanejamento de Recursos do Convênio Específico

CE 13/21

1) Projeto intitulado " Implementação e adequação de laboratórios de pesquisa no Polo Ajuda"

2) Período de Execução

22/11/2021 até 01/10/2024.

3) Motivação para Prorrogação e Remanejamento

O remanejamento de recursos é necessário devido a uma modificação nas despesas com o projeto básico, referentes às etapas 1.1 até 1.4, previstas no cronograma físico- financeiro. A entrega do projeto básico é uma condicionante para que a PR3/UFRJ possa liberar o recurso relativo ao investimento para a adequação dos laboratórios de pesquisa no Polo Ajuda.

A prorrogação do prazo para execução do convênio é fundamental considerando que o projeto básico está sendo finalizado para a liberação/repasso do recurso de investimentos para contratação do serviço e execução das adequações nos laboratórios cuja perspectiva para finalização é em torno de 12 meses.

Ressalto que a prorrogação é imprescindível para a implementação de infraestrutura suficiente para a execução plena de projetos de pesquisa ciências da saúde e biomédicas, possibilitando o desenvolvimento de pesquisa e inovação,

Neste espaço serão desenvolvidos modelos experimentais de doenças já citadas, estudos de toxicologia de alimentos e avaliação da atividade terapêutica de produtos naturais e sintéticos. Vale ressaltar que a fase experimental (fase pré-clínica) que consiste na pesquisa em animais no desenvolvimento de fármacos e terapias inovadoras é indispensável para que novos produtos possam ser encaminhados para estudos de fase clínica.

4) Valor Global do Projeto com Rendimentos

R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

5) Finalidade da Solicitação de Remanejamento

Finalidade do pedido	Marcar as opções que se enquadram
Remanejamento entre itens existentes	X
Remanejamento com inclusão de novos itens	
Remanejamento com exclusão de itens	

6) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:

META 1	Elaboração de Projetos Básicos Complementares para a realização de obras referentes à 1ª fase de instalação de laboratórios de pesquisa em saúde e biociências, através do Biotério, no Polo Ajuda)	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
	Etapas		Início	Término	
1.1	Contratação de empresa especializada em serviço de Levantamento Topográfico do terreno do Polo Ajuda – aprox. 13.000m ²	R\$ 5.000,00	22/11/2021	01/10/2024	100%
1.2	Contratação de empresa especializada em serviço de Sondagem do solo do terreno do Polo Ajuda	18.500,00	22/11/2021	01/10/2024	100%
1.3	Contratação de Projetos Básicos das Instalações Pertinentes (Fundações, Estruturas, hidrossanitários, elétricos e ar- condicionado, segurança, telemática, incêndio e SPDA) para a Implantação de Laboratório do Biotério Experimental;	27.000,00	29/11/2021	01/10/2024	75%
1.4	Contratação de empresa especializada em serviço de Projeto de Adequação das Instalações Elétricas do edifício do Polo Ajuda)	23.500,00	22/11/2021	01/10/2024	75%



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

1.5	Contratação de serviços de terceiros para reparo e instalação de equipamentos das instalações elétricas do Polo Ajuda;	11.000,00	01/01/2022	01/10/2024	0%
1.6	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	35.000,00	22/11/2021	01/10/2024	20%
Total da Meta		120.000,00			

META 2	Construção do Prédio de Laboratório do Biotério no Polo Ajuda/UFRJ-Macaé	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapas	Especificação		Início	Término	
2.1	Contratação de empresa especializada em Engenharia para a Construção e Implantação do Laboratório do Biotério Experimental	380.000,00	01/03/2022	01/10/2024	0%
Total da Meta		380.000,00			

Valor Total das Metas	R\$ 500.000,00
-----------------------	----------------

7) Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	120.000,00	CONCEDENTE	Agosto/2022	01
02	380.000,00	CONCEDENTE	Novembro/2023	02

8) Plano de Aplicação Detalhado

*Informar o valor exato a ser incluído ou excluído, precedidos dos sinais (+) ou (-) conforme for o caso;

*Todos os valores do plano atual deverão ser preenchidos, mesmo que não sejam alterados;

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)	Ajuste (R\$) (+) ou (-)	Valor Total com Ajuste e Rendimentos (R\$)
1	3390.39.05	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços técnicos profissionais	50.000,00	(+) 24.000,00	74.000,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

2	3390.39.17	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	35.000,00	(-) 24.000,00	11.000,00
3	3390.39.79	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	35.000,00		35.000,00
3	4490.51.91	Obras e Instalações Obras em andamento	380.000,00		380.000,00
Valor Global			500.000,00		500.000,00

9) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Que todas as contratações e pagamentos provenientes do remanejamento e rendimentos serão executados após a assinatura do termo aditivo;
3. Não houve mudança de escopo;

10) Detalhar, caso o financiador entenda não ser necessária sua anuência no referido ajuste (remanejamento)

Trata-se de emenda parlamentar, fonte de recurso que dispensa tal anuência.

Dados Gerais

Recursos Oriundos	Emenda Parlamentar
Número do TED e/ou Emenda Parlamentar	
Processo UFRJ	23079.226515/2021-62
Instituição de Vínculo UFRJ	Campus UFRJ Macaé



UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Coordenação do Projeto	João Wanderley
E-mail	lmwjoao@gmail.com

Rio de Janeiro, de de 2023.

Documento assinado digitalmente gov.br JOAO LUIZ MENDES WANDERLEY Data: 04/08/2023 13:12:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br João Wanderley Coordenador do Projeto	Irnak Marcelo Decano do Centro Multidisciplinar UFRJ-Macaé
---	--